



## Уссурийский городской округ Приморского края Контрольно-счетная палата

Акт

по результатам контрольного мероприятия  
«Проверка исполнения программного мероприятия по капитальному ремонту  
учреждений образования Уссурийского городского округа»  
в рамках муниципальной программы  
«Развитие системы образования  
Уссурийского городского округа на 2016-2021»  
за период 2016-2019 годы проведенного в муниципальном бюджетном  
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 129»  
г. Уссурийска Уссурийского городского округа».

г.Уссурийск

03.07.2020

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского округа на основании полномочий, установленных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате, утвержденным решением Думы Уссурийского городского округа от 28.04.2012 № 565-НПА, аудитором Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского округа Панько Т.В. проведена проверка программного мероприятия по капитальному ремонту в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 129» г. Уссурийска Уссурийского городского округа (далее по тексту – МБДОУ № 129).

Цель проверки: эффективность использования бюджетных средств при осуществлении капитального ремонта в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 129» г. Уссурийска Уссурийского городского округа.

Проверяемый период: 2016-2019 годы.

Ответственными лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде являлись:

- заведующий МДОУ детский сад № 129 – Л.М.Цой;
- заместитель заведующего по финансовым вопросам – Е.С.Корхова;

Юридический адрес: 692510, Приморский край, г. Уссурийск,  
пер. Крупской, 6.



Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение.

В проверяемом периоде капитальный ремонт проводился за счет средств муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24.11.2015 № 3159-НПА предусмотрены средства бюджета Уссурийского городского округа, в соответствии с решениями о бюджете Уссурийского городского округа на 2016-2019 годы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 18.11.2016 № 3524-НПА утвержден Порядок определения объема и условиях предоставления из бюджета Уссурийского городского округа субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (далее по тексту – Порядок № 3524-НПА).

В соответствии с пунктом 5 Порядка № 3524-НПА предоставление Учреждению субсидии на иные цели в течение финансового года осуществлялось на основании соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, заключенных между Учреждением и управлением образования администрации Уссурийского городского округа, которыми определены цели, порядок, размеры и сроки предоставления субсидий.

За проверяемый период 2016-2019 годы по Соглашениям о порядке и условиях предоставления из бюджета Уссурийского городского округа предоставлены субсидии на иные цели в сумме 2 599 875,16 рублей (средства местного бюджета), в том числе на мероприятия программы «капитальный ремонт недвижимого имущества, включая разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы» в сумме 2 382 316,16 рублей (таблица № 1).

В 2016 году предоставлено субсидий на иные цели в сумме 135 172,0 рублей, в том числе на капитальный ремонт недвижимого имущества – 0,00 рублей, в 2017 году – в сумме 16 823,0 рублей, в том числе на капитальный ремонт недвижимого имущества - 0,00 рублей, в 2018 году – в сумме 45 242,0 рублей, в том числе на капитальный ремонт недвижимого имущества - 0,00 рублей, в 2019 году – 2 402 638,16 рублей, в том числе на капитальный ремонт недвижимого имущества – 2 382 316,16.

Таблица № 1

| Соглашения дата, № | Всего субсидии на иные цели (руб.) | в том числе: на капитальный ремонт недвижимого имущества, включая разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации |   |   |  |   |
|--------------------|------------------------------------|---|---|---|--|---|
|                    |                                    | Итого   | Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая | Освещение территории образовательных учреждений (включая разработку проектно- | Ограждение территории образовательных учреждений | Мероприятия по противопожарной безопасности |
|                    |                                    |   |   |   |  |   |



|   |                     |                     | разработку проектно-сметной документации) | сметной документации) | ий |                |
|---|---------------------|---------------------|---|-----------------------|----|----------------|
| <b>2016 год</b>                                   |                     |                     |   |                       |    |                |
| соглашение № 49/1 от 31.12.2015                   | 18 303,0            | -                   |   |                       |    |                |
| дополнительное соглашение № 49/1-1 от 14.03.2016  | 117 785,0           | -                   |   |                       |    |                |
| дополнительное соглашение № 49/1-2 от 15.08.2016  | 119 985,0           | -                   |   |                       |    |                |
| дополнительное соглашение № 49/1-3 от 24.11.2016  | 132 402,0           | -                   |   |                       |    |                |
| дополнительное соглашение № 49/1-4 от 30.11.2016  | 135 172,0           | -                   |   |                       |    |                |
| <b>2017 год</b>                                   |                     |                     |   |                       |    |                |
| соглашение № 49/1 от 31.12.2016                   | 16 823,0            | -                   |   |                       |    |                |
| <b>2018 год</b>                                   |                     |                     |   |                       |    |                |
| соглашение № 49/1 от 29.12.2017                   | 45 242,0            | -                   |   |                       |    |                |
| дополнительное соглашение № 49/1-1 от 25.12.2018  | 45 242,0            | -                   |   |                       |    |                |
| <b>2019 год</b>                                   |                     |                     |   |                       |    |                |
| соглашение № 49/1 от 29.12.2018                   | 20 322,0            | -                   |   |                       |    |                |
| дополнительное соглашение № 49/1-1 от 28.06..2019 | 220 322,0           | 200 000             | -   | -                     | -  | 200 000        |
| дополнительное соглашение № 49/1-2 от 29.07.2019  | 2 257 290,0         | 2 236 968,0         | 2 036 968,0                               | -                     | -  | 200 000        |
| дополнительное соглашение № 49/1-3 от 05.12..2019 | 2 402 638,16        | 2 382 316,16        | 2 182 316,16                              | -                     | -  | 200 000        |
| <b>Итого: 2016-2019 год</b>                       | <b>2 599 875,16</b> | <b>2 382 316,16</b> | <b>2 182 316,16</b>                       |                       |    | <b>200 000</b> |

За проверяемый период работы по капитальному ремонту осуществлялись путем заключения муниципальных контрактов и (или) договоров по результатам проведения конкурентных электронных процедур в форме аукциона и у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Всего за проверяемый период Заказчиком, применяя конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) поведено 1 электронных аукциона и заключен 1 гражданско-правовых договора на сумму 2 026 783,16 рублей.

Согласно ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) являются одним из способов закупки, позволяющие Заказчику приобрести товары, работы, услуги необходимого количества, объема и качества у определенного физического или юридического лица без проведения формальной процедуры выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) в максимально короткие сроки.

В результате проверочных мероприятий установлено, что Заказчиком право применения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем заключения муниципальных договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) реализовывалась на основании норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок по п.4, п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ при соблюдении их условий и порядка.

За проверяемый период Заказчиком заключены 3 договора на общую сумму 355 533,0 рублей.

Все муниципальные договора на закупку товаров (работ, услуг) заключались в проверяемом периоде в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

### 2019 год

В 2019 году на капитальный ремонт недвижимого имущества, включая разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы направлены средства в сумме 2 382 316,16 рублей.

На проведение работ по капитальному ремонту заключены 3 договора на сумму 355 533,0 рублей и 1 гражданско-правовой договор на сумму 2 026 783,16 рублей. На такую же сумму предоставлены документы: акт выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ формы КС-3. (Таблица № 2).

Таблица № 2

| виды капитального ремонта  | подрядчик          | договор (руб.)                      |                 |              | Акт выполненных работ (КС-2) |             |
|--|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------|-------------|
|  |                    | №, дата                             | срок исполнения | сумма        | №, да                        | сумма       |
| Выполнение геодезических работ   | ООО «ГеоМарк»      | № Г76-19 от 25.09.2019              | 15.10.2019      | 24000        | № 90 от 15.10.2019           | 24 000      |
| Работы по благоустройству территории (устройство теневых навесов)                    | ИП Бессолицин А.А. | № 030300021 519000002 от 10.09.2019 | 26.11.2019      | 2 026 783,16 | № 1 от 26.12.2019            | 2 026783,16 |
| Работы по благоустройству территории (демонтаж и установка малых архитектурных форм) | ИП Бессолицин А.А. | № 1 от 25.10.2019                   | 25.10.2019      | 131 533,0    | № 1 от 25.10.2019            | 131 533,0   |
| Разработка проектной документации на капитальный ремонт пожарной сигнализации        | ООО «Строймонтаж»  | № 42 от 01.07.2019                  |                 | 200 000      | № 550 от 08.07.2019          | 200 000     |
| Итого  |                    |                                     |                 |              |                              | 2382316,16  |

На выполнение топографической съемки площадью 0,87 га и составление технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное



учреждение «Детский сад № 129» заключен договор с ООО «ГеоМарк» № Г76-19 от 25.09.2019 на выполнение геодезических работ на сумму 24 000 рублей. Сроки работы не нарушены.

На проведение *работы по благоустройству территории (устройство теневого навеса)* МБДОУ «Детский сад № 129» заключен гражданско-правовой договор с ИП Бессолицин А.А. от 10.09.2019 года № 030300021519000002 на сумму 2 026 783,16 рублей.

Заключение экспертизы КГАУ «Примгосэкспертиза» о достоверности определения сметной стоимости на объект: «Благоустройство территории (устройство теневого навеса)» отсутствует.

Начальная цена определена проектно-сметным методом на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами).

Начальная максимальная цена договора по благоустройству территории (устройство теневого навеса) 2 036 968,0 рублей.

По итогам проведения электронного аукциона начальная максимальная цена договора по благоустройству территории (устройство теневого навеса) снижена с 2 036 968,0 рублей до 2 026 783,16 рублей (снижение 10 184,84 рублей).

В соответствии с ч.13 ст. 69 Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, аукцион признан несостоявшимся.

По результатам рассмотрения вторых частей заявок, на основании протокола проведения аукциона в электронной форме, в соответствии с ч. 10 ст. 69 ФЗ № 44-ФЗ, победителем аукциона признан Индивидуальный предприниматель Бессолицин А.А., которым предложена наиболее низкая цена контракта (2 026 783,16 рублей).

В ходе проверки установлено:

- локальный ресурсный сметный расчет составлен подрядчиком на сумму 2 026 783,16 рублей и утвержден заведующей; но не проверен специалистами отдела контроля по капитальному ремонту;

- выполненные работы (ф. КС-2) приняты заведующей, но не приняты специалистами отдела контроля по капитальному ремонту; стоит подпись без расшифровки;

- нарушены сроки выполнения работы: по договору – 26.11.2019 года, по Акту выполненных работ (ф. КС-2) – 26.12.2019 года; заказчиком предъявлены штрафные санкции за нарушение сроков окончания работы в размере 26 179,28 рублей, подрядчиком перечислена сумма в размере 26 179,28 рублей (платежное поручение № 2 от 08.01.2020 года).



Подрядчиком установлены тентовые навесы в количестве 7 единиц на территории детского сада.

На проведение работы по благоустройству территории (монтажные работы по установке малых архитектурных форм) заключен договор с индивидуальным предпринимателем Бессолициным А.А. от 25.10.2019 № 1 на сумму 131 533 рублей.

В ходе проверки установлено:

- локальный ресурсный сметный расчет составлен подрядчиком на сумму 131 533,0 рублей и утвержден заведующей; но не проверен специалистами отдела контроля по капитальному ремонту;
- выполненные работы (ф. КС-2) приняты заведующей, но не приняты специалистами отдела контроля по капитальному ремонту;
- сроки выполнения работ не нарушены: по договору – 25.10.2019 года, по Акту выполненных работ (ф. КС-2) – 25.10.2019 года;
- расчет с подрядчиком произведен на основании счета фактуры и акта выполненных работ.

На разработку проектной документации «Рабочий проект на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре заключен договор с ООО «Строймонтаж» от 01.07.2019 № 42 на сумму 200 000 рублей.

Документы: договор, проектная документация, акт выполненных работ (ф. КС-2) не предоставлены, находятся в правоохранительных органах.

Расчеты с подрядчиками по капитальному ремонту произведены учреждением в полном объеме на основании счетов фактур и актов выполненных работ (таблица № 3).

Таблица № 3

|  | Поступило субсидии от Управления образования и молодежной политики администрации УГО |            |                                  |       | перечислены субсидии подрядчику |            | Счет-фактура           | Акт (ф. КС-2)      |
|--|--|------------|----------------------------------|-------|---------------------------------|------------|------------------------|--------------------|
|  | за счет средств местного бюджета   |            | за счет средств краевого бюджета |       | №, дата платежного поручения    | сумма      | №, дата                | №, дата            |
|  | №, дата платежного поручения   | сумма      | №, дата платежное поручение      | сумма |                                 |            |                        |                    |
| <b>2019 год</b>  |  |            |                                  |       |                                 |            |                        |                    |
| Выполнение геодезических работ                                     | 217289 от 07.11.2019 г.  | 24000,00   |                                  |       | 280646 от 11.11.2019 г.         | 24000      | УТ558 63 от 10.09.2019 | № 90 от 15.10.2019 |
| Работы по благоустройству территории (устройство тентовых навесов) | 399780 от 27.12.2019 г.  | 2026783,16 |                                  |       | № 452666 от 30.12.2019          | 2026783,16 | № 10 от 26.12.2019     | № 1 от 26.12.2019  |
| Работы по  | 869358 от  | 131533,00  |                                  |       | 60587 от 16.12.2019             | 131 533,0  | № 3 от                 | № 1 от             |

|   |                                  |          |  |  |                               |         |                               |                            |
|---|----------------------------------|----------|--|--|-------------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|
| благоустройству территории (демонтаж и установка малых архитектурных форм)    | 11.12.20<br>19 г.                |          |  |  | 9 г.                          |         | 25.10.<br>2019                | 25.10.<br>2019             |
| Разработка проектной документации на капитальный ремонт пожарной сигнализации | 42769<br>от<br>12.07.20<br>19 г. | 20000,00 |  |  | № 154877<br>от 19.07.<br>2019 | 200 000 | № 538<br>от<br>08.07.<br>2019 | № 550<br>от 08.07.<br>2019 |
| <b>итого:</b>   |                                  |          |  |  |                               |         |                               |                            |

По данным годовой отчетности по состоянию на 01.01.2017 года, на 01.01.2018 года, на 01.01.2018 года, на 01.01.2019 года, на 01.01.2020 года кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

Аудитор

Контрольно счетной палаты УГО

*Панько*

Т.В.Панько

Заведующий

МБДОУ детский сад № 129

*Цой*

Л.М. Цой

Зам. заведующего по финансовым

вопросам МБДОУ детский сад № 129

*Корхова*

Е.С. Корхова

а